

AVANCE FISICO - FINANCIERO OBRAS INFRAESTRUCTURA (Corte al 12 de Agosto 2022)															
NO.	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INICIO	DUR.	TERMINO	MONTO DEL CONTRATO (C/VA)	PAGADO A LA FECHA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	EST 1	EST 2	EST 3	CARGOS ADICIONALES
1	KOBEN/E-OB RP/001/2022	Adecuación General al CDC de Koben	Kevin Mikhail Góngora Mora	24/01/2022	22	14/02/2022	\$ 151,521.09	\$ 151,521.09	100%	100%	N/A	\$ 150,214.87	N/A	N/A	\$ 1,306.22
2	SEYBAPLAYA/E-OB RP/001/2022	Pintura en pantallas de atraque del P.A.C. Seybaplaya	Gloria María del Carmen Dzul Noh	21/02/2022	22	14/03/2022	\$ 523,880.43	\$ 523,880.43	100%	100%	N/A	\$ 519,364.22	N/A	N/A	\$ 4,516.21
3	SEYBAPLAYA/E-OB RP/002/2022	Mantenimiento al alumbrado de la plataforma 2 del P.A.C. Seybaplaya	Urbanizadora Alsicar, S.A. de C.V.	24/02/2022	21	16/03/2022	\$ 411,574.68	\$ 411,574.67	100%	100%	\$ 123,472.40	\$ 284,554.21	N/A	N/A	\$ 3,548.06
4	TERMINA-SAN FRANCISCO/E-OB RP/001/2022	Sustitución de bitas marinas en la Terminal de San Francisco	Prestadora de Servicios Profesionales Tixbulul, S.A. de C.V.	28/02/2022	40	08/04/2022	\$ 558,423.76	\$ 558,423.75	100%	100%	\$ 167,527.13	\$ 317,276.15	\$ 68,806.47	N/A	\$ 4,814.00
5	PLAYA BONITA/E-OB RP/001/2022	Habilitado de instalaciones por contingencia sanitaria en el balneario	Desaily Alexia Celis Dzul	21/03/2022	19	08/04/2022	\$ 230,555.27	\$ 230,555.27	100%	100%	N/A	\$ 228,567.72	N/A	N/A	\$ 1,987.55
6	LERMA/E-OB RP/001/2022	Suministro e instalación de sistema fotovoltaico en oficinas del corporativo	Constructora de los Altos de la Península, S.A. de C.V.	23/03/2022	45	06/05/2022	\$ 858,641.20	\$ 817,899.11	88%	95%	\$ 257,592.36	\$ 497,245.78	\$ 55,658.89	\$ -	\$ 7,402.08
7	SEYBAPLAYA/E-OB RP/003/2022	Suministro e instalación de sistema fotovoltaico en oficinas administrativas	Manuel Roman Narvaez Minaya	28/03/2022	45	11/05/2022	\$ 853,690.14	\$ 853,690.14	100%	100%	\$ 256,107.04	\$ 523,800.46	\$ 66,423.24	N/A	\$ 7,359.40
8	PLAYA BONITA/E-OB RP/002/2022	Rehabilitación de techumbres y estructuras de madera en el balneario	Manuel Roman Narvaez Minaya	28/03/2022	30	26/04/2022	\$ 856,349.18	\$ 856,349.17	100%	100%	\$ 256,904.75	\$ 355,164.51	\$ 236,897.59	N/A	\$ 7,382.32
9	PLAYA BONITA/E-OB RP/003/2022	Construcción de palapas de diversas medidas	Manuel Roman Narvaez Minaya	28/03/2022	30	26/04/2022	\$ 514,931.01	\$ 514,931.01	100%	100%	\$ 154,479.30	\$ 296,677.20	\$ 59,335.45	N/A	\$ 4,439.06
10	SEYBAPLAYA/E-OB RP/004/2022	Construcción de baños para oficinas de Aduana	Gloria María del Carmen Dzul Noh	20/04/2022	30	19/05/2022	\$ 192,666.89	\$ 192,666.89	100%	100%	N/A	\$ 191,005.97	N/A	N/A	\$ 1,660.92
11	LERMA/E-OB RP/002/2022	Rehabilitación de caseta elevada de vigilancia	Kevin Mikhail Góngora Mora	20/04/2022	30	19/05/2022	\$ 418,560.00	\$ 418,560.00	100%	100%	\$ 125,568.00	\$ 289,383.72	N/A	N/A	\$ 3,608.28
12	ISLA DEL CARMEN/E-OB RP/001/2022	Construcción de banquetas en el Interior del Puerto Isla del Carmen	Pilar Dinorin Tellez Giron	09/05/2022	45	22/06/2022	\$ 713,282.39	\$ 713,282.39	100%	100%	N/A	\$ 485,350.99	\$ 221,782.41	N/A	\$ 6,148.99
13	ISLA DEL CARMEN/E-OB RP/002/2022	Mantenimiento a la red de drenaje sanitario del Puerto Isla del Carmen	Efrain Mar Mar	09/05/2022	30	07/06/2022	\$ 415,297.08	\$ 415,297.08	100%	100%	N/A	\$ 411,716.93	N/A	N/A	\$ 3,580.15
14	ISLA DEL CARMEN/E-OB RP/003/2022	Señalética vertical en el interior del Puerto Isla del Carmen	Dennis Ocaña Graniel	09/05/2022	45	22/06/2022	\$ 841,999.04	\$ 841,999.04	100%	100%	N/A	\$ 443,453.30	\$ 335,262.00	\$ 56,025.13	\$ 7,258.61
15	SEYBAPLAYA/E-OB RP/005/2022	Suministro e instalación de luminarias solares en el Interior del PAC Seybaplaya	Comercializadora y Equipos del Sur, S. de R.L. de C.V.	16/05/2022	100	23/08/2022	\$ 2,942,386.40	\$ 996,375.91	5%	34%	\$ 882,715.92	\$ 88,294.59	\$ -	\$ -	\$ 25,365.40
16	ISLA ARENA/E-OB RP/001/2022	Rehabilitación del complejo turístico de Isla Arena	Constructora de los Altos de la Península, S.A. de C.V.	16/05/2022	65	19/07/2022	\$ 1,825,167.41	\$ 1,569,446.80	85%	86%	\$ 547,550.22	\$ 482,744.47	\$ 523,417.91	\$ -	\$ 15,734.20
17	LERMA/E-OB RP/003/2022	Rehabilitación de palapa en el Puerto de Lerma	Desaily Alexia Celis Dzul	23/05/2022	22	13/06/2022	\$ 289,951.93	\$ 289,951.93	100%	100%	\$ 86,985.58	\$ 200,466.76	N/A	N/A	\$ 2,499.59
18	KILA/E-OB RP/001/2022	Mantenimiento general al Refugio Pesquero de Kila	Suministro y Construccions en la Región, S.A. de C.V.	30/05/2022	22	20/06/2022	\$ 447,692.00	\$ 447,692.01	100%	100%	\$ 134,307.60	\$ 309,525.00	N/A	N/A	\$ 3,859.41
19	PLAYA BONITA/E-OB RP/004/2022	Construcción y adecuación de área para almacenamiento y abastecimiento de agua de oficinas y baños B del balneario	Constructora y Desarrollos DZ de Baja, S.A. de C.V.	27/06/2022	45	10/08/2022	\$ 853,349.19	\$ 423,767.91	45%	50%	\$ 256,004.76	\$ 160,406.69	\$ -	\$ -	\$ 7,356.46
20	PLAYA BONITA/E-OB RP/005/2022	Mantenimiento a palapas de diferentes medidas en el Balneario Playa Bonita	Adi del Carmen España España	04/07/2022	40	12/08/2022	\$ 1,827,788.95	\$ 1,242,654.24	100%	68%	\$ 548,336.69	\$ 678,560.75	\$ -	N/A	\$ 15,756.80
21	TERMINA-SAN FRANCISCO/E-SROP/001/2022	Elaboración de anteproyecto técnico - arquitectónico para la Terminal de San Francisco	Construcciones MAPASA, S.A. de C.V.	11/07/2022	15	25/07/2022	\$ 561,413.90	\$ 173,263.95	90%	31%	\$ 168,424.17	\$ -	N/A	N/A	\$ 4,839.78
22	LERMA/E-OB RP/004/2022	Construcción de bodega y rehabilitación de oficinas de Puerto-Ciudad en Av. Escénica s/n Faro de Lerma	Punto Fase Construcciones Integrales S. de R.L. de C.V.	27/07/2022	45	09/09/2022	\$ 860,640.03	\$ 265,611.32	10%	31%	\$ 258,192.01	\$ -	\$ -	N/A	\$ 7,419.31
23	CHAMPOTON/E-OB RP/001/2022	Rehabilitación de baños y oficinas en el Puerto de Champotón	José Guadalupe Martínez Escobar	01/08/2022	33	02/09/2022	\$ 380,298.61	\$ 3,278.44	0%	1%	N/A	\$ -	\$ -	N/A	\$ 3,278.44
24	LERMA/E-OB RP/005/2022	Impermeabilización y reparación de losa de azotea del corporativo	Joel Enrique Canul Be	01/08/2022	15	15/08/2022	\$ 390,279.91	\$ 3,364.48	70%	1%	N/A	\$ -	N/A	N/A	\$ 3,364.48
25	LERMA/E-OB RP/006/2022	Modernización del estacionamiento del Puerto de Lerma	José Guadalupe Martínez Escobar	01/08/2022	75	14/10/2022	\$ 712,562.80	\$ 219,911.62	5%	31%	\$ 213,768.84	\$ -	\$ -	N/A	\$ 6,142.78
26	SEYBAPLAYA/E-OB RP/006/2022	Construcción de cerca perimetral en el parque industrial del P.A.C. Seybaplaya	Suministro y Construccions en la Región, S.A. de C.V.	05/08/2022	95	07/11/2022	\$ 3,107,350.13	\$ 26,787.50	0%	1%	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 26,787.50
27	SEYBAPLAYA/E-OB RP/007/2022	Suministro e instalación de generador trifásico de arranque automatico en oficinas administrativas del P.A.C. Seybaplaya	Constructora MarAzul S.A. de C.V.	05/08/2022	95	07/11/2022	\$ 3,107,350.13	\$ 26,787.50	0%	1%	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 26,787.50