
 CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Minuta de Trabajo Diario	 API PUERTOS DE CAMPECHE
--	---	---

Fecha: 3 de Junio de 2025

Hora de inicio: 10:30 a.m.

Hora de término: 4:00 pm.

Lugar: Puerto de Altura y Cabotaje (Seybaplaya)

Convocada por: Dirección de Tecnologías de la información



Redactor: Carlos Fernando Granados Cardozo

Participante:

1. Carlos Fernando Granados Cardozo – Sub director (679)
 2. Erik Serech Puluc – Jefe de Departamento “B” (760)
 3. Cuauhtemoc Mendoza López – Jefe de Departamento “A” (622)
-

Orden del Día:

1. Se trabajo con perfiles de aluminio para el montaje de la Controladora Principal
 2. Se instaló la controladora y se energizó al equipo de respaldo (colocación de cinchos y anclajes)
 3. Se instaló la primera pluma de acceso y botoneras con la controladora
 4. Configuración de controladora
 5. Se instaló software en el servidor para realizar pruebas
 6. Se colocó el servidor en el rack, cableado y ajustes para su configuración al igual que su conexión al no break (instalación y configuración)
 7. Se trabajo con el cableado previamente identificado para la conexión de botones de apertura y cerrado de plumas
 8. Se instalaron dentro de la pluma los eliminadores, empalmado de cable eléctrico con lectora, pluma
 9. Se configuró la primera lectora de entrada
 10. Ajustes y reorganización de equipo de control de acceso
 11. Ajustes de cableado en postes para su configuración y activación
-

 CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Minuta de Trabajo Diario	 API PUERTOS DE CAMPECHE
--	---	---



Desarrollo del proyecto:

Proyecto "SCAIP "

- ✓ Colado de datos de concreto
- ✓ Cableado para configuración y activación de plumas, semáforos, lectoras RFID.
- ✓ Colocación de cableado eléctrico
- ✓ Base para Torniquete con anclaje químico
- ✓ Instalación de equipo de CCTV (4) de 8 cámaras a instalar
- ✓ Plumus electromecánicas instaladas
- ✓ Colocación de plumas
- ✓ Instalación a centro de carga (instalación de pastillas para entrada-salida y torniquetes)
- ✓ Pruebas de funcionamiento (configuración de apertura y cerrado)
- ✓ Preparación del Rack
- ✓ Instalación de postes
- ✓ Instalación de lectoras RFID
- ✓ Instalación de equipo de cctv
- ✓ Identificación de cableado UTP
- ✓ Instalación de Pantalla para el sistema SCAIP dentro de caseta de vigilancia
- ✓ Cableado Botoneras
- ✓ Instalación de tuberías y cajas de sobreponer para botoneras
- ✓ Instalación de Switch para equipo de CCTV
- ✓ Reestructuración del rack de telecomunicaciones
- ✓ Configuración de equipo de cctv en postes de acceso y salida del puerto
- ✓ Instalación de Controladora
- ✓ Configuración de Controladora
- ✓ Configuración con Botoneras de entrada
- ✓ Conexión con Lectora
- ✓ Configuración de Lectora
- ✓ Instalación de Servidor
- ✓ Configuración de Software en el servidor

Observaciones:

- Se realizará adecuaciones para la instalación de cableado eléctrico hacia los semáforos (colocación de tubería galvanizada con curvas)

 CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Minuta de Trabajo Diario	 PUERTOS DE CAMPECHE
--	---	---

- **Asuntos generales**

- Se continuará con el proceso de instalación, configuración y pruebas de funcionamiento e instalación de torniquetes y semaforización.

Porcentaje de Avances

Instalación de Equipamiento

- Nos encontramos con el 90 % instalado ya que el faltante es por el tema del Torniquete y 2 cámaras nuevas (1 poste visualizando la entrada y otro en poste visualizando la salida)

Configuración De Equipos

- Cámaras nos encontramos con el 90 % instalado y configurado
- Control de acceso 20 % configurado y 100% instalado
- Switch, enlaces y conexión a CCTV 100 % instalado y configurado
- Se adjuntan imágenes

Elaboró: Carlos Fernando Granados Cardozo.



Evidencias Fotográficas

Colocación de Perfiles



Instalación de Controladora



 CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE Minuta de Trabajo Diario	 API PUERTOS DE CAMPECHE
--	---	---

Conexión con Lectora y colocación de fuentes de poder



Configuración de Lectora, energización



Pruebas con Lectora

