



PUERTOS DE CAMPECHE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

PUERTOS DE CAMPECHE

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE
COORDINACIÓN GENERAL



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Programa Operativo Anual 2023
Segundo Informe Trimestral



PUERTOS DE CAMPECHE

Administración Portuaria Integral de
Campeche, S.A. de C.V.

Fecha

24 de julio del 2023

Responsable Coordinador del POA

Nombre	Lic. Gilberto Ivan Romero Ortegón
Cargo	Director de Planeación
Teléfono	0198181208 15, ext 1029, 1019
Cisco	
Correo electrónico	gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx



PUERTOS DE CAMPECHE

Segundo Informe Trimestral 2023

- 1a Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b Acciones derivadas de líneas de acción
- 2a Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 2b Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios
- 3ª Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de Movimiento portuario
- 5 Indicadores de desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API

Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Isla del Carmen, de áreas destinadas para el almacenamiento de carga para servicios offshore.	Contrato registrado	8	2	1	2	0	2		2	
	Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de instalaciones especializadas para gas LP en el Puerto de Seybaplaya	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Seybaplaya, de áreas para el almacenamiento de carga para servicios offshore, construcción y reparación de estructuras, así como para el suministro de combustible a embarcaciones.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una terminal de fluidos energéticos y para apoyo a la actividad offshore en el Puerto de Seybaplaya.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal de reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones, artefactos navales y plataformas marinas en el Puerto de Seybaplaya.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal especializada para gas natural en el Puerto de Seybaplaya.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de tráficos de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto	Programa operando	1	1	0	1	1	1		1	
	Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto	Reglas de Operación registradas	3	0	0	0	0	1		2	
	Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando	1	1	1	1	1	1		1	
	Diseño e instrumentación de un sistema de información estadística de la comunidad portuaria, que permita medir, cuantificar y dar seguimiento en forma oportuna, a los estándares de productividad y eficiencia de los Puertos de Campeche.	Sistema operando	1	1	1	1	1	1		1	

Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística											
Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria, para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando	1	1	1	1	1	1		1	
	Programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano- portuario con sustentabilidad ambiental. *	Programa	1	0	0	1	1	0		0	
	Acciones a favor del medio ambiente	Programa Operando	1	1	1	1	1	1		1	
	Ejecutar las acciones del programa puerto-ciudad	Programa Operando	16	4	4	4	5	4		4	
Impulsar la oferta de servicios y de infraestructura portuaria para la pesca y turismo, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos en la Terminal de San Francisco para el desarrollo de una marina para embarcaciones turísticas.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos en la Terminal de San Francisco para el desarrollo de una instalación para servicios turísticos comerciales.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0		1	



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos	Atraer inversión de la iniciativa privada para desarrollo de infraestructura	Promover en foros diversos los beneficios que ofrecen los puertos de Campeche	Asistencia a foros	9	2	1	2	1	3		2	
	Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos	Realizar los mantenimientos en los puertos petroleros	Puertos	3	0	1	1	1	1		1	
Incrementar la productividad y la eficiencia en los servicios portuarios	Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura de los puertos	Incrementar y/o renovar el numero de prestadores de servicios portuarios, que satisfagan los requerimientos del sector energetico y otras actividades economicas, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Contratos	10	0	18	2	10	4		4	
	Aprovechar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para el mejoramiento de los servicios portuarios	Operatividad de las herramientas tecnológicas implementadas en la supervision de muelles y automatización de accesos.	Herramientas Tecnológicas operando	1	1	1	1	1	1		1	
Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad	Realizar acciones que determina la normatividad ambiental	Contar con capacitación y cursos relacionados con el tema ambiental.	Cursos	4	1	1	1	1	1		1	
	Implementar acciones de buenas practicas ambientales	Realizar acciones continuas para fortalecer la conciencia ambiental y la proteccion y conservacion de especies marinas.	Acciones	4	1	1	1	1	1		1	
	Fomentar la interacción entre el puerto y su comunidad	Realización de eventos de vinculación de Puerto-Ciudad	Eventos	132	33	77	33	62	33		33	
Conservar y modernizar la infraestructura y el equipamiento portuario, acorde a las necesidades de las actividades pesqueras y turísticas.	Promover la conservación y el mejoramiento de la infraestructura de los puertos pesqueros y turísticos, para elevar la eficiencia de las operaciones portuarias.	Realizar los mantenimientos en los puertos pesqueros	Puertos	3	1	0	1	1	1		0	
	Fomentar la inversión pública y privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de equipamiento portuario.	Promover los beneficios que ofrecen los puertos turísticos de Campeche	Contratos	4	1	0	1	0	1		1	



Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

Segundo Trimestre Trimestre 2023												
1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pequeños y turísticos	Incrementar el número de prestadores de servicios portuarios y conexos, que satisfagan los requerimientos de los puertos pesqueros y turísticos, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Regularizar los contratos existentes y promover nuevos contratos	Contratos	3	0	1	1	0	1		1	
	Promover e impulsar la captación de ingresos de las empresas y/o usuarios que operan en los puertos, para la conservación de las instalaciones y del equipamiento portuario.	Regularizar la captación de ingresos provenientes de los usuarios de turismo náutico.	Contratos	60	30	29	0	29	30		0	
	Promover la delimitación de los recintos portuarios, para impulsar el ordenamiento de las actividades pesqueras y turísticas y la inversión para el desarrollo de instalaciones y servicios.	Gestionar la delimitación de recintos portuarios	Recintos	2	0	0	0	0	0		2	



Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API.
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
							Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	53,628,000	306,221,988	7,228,143	15,513,000	280,000	22,870,000	6,948,143	10,255,000	0	4,990,000	0
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Obras complementarias en la ampliación del puerto:	Puerto Isla del Carmen												
	Suministro y Colocación de Defensas y Bitas con cap. de 50 ton.		1,620,000	0	1,104,322	486,000	0	1,134,000	1,104,322.41	0		0		
	Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto:													
	Bacheo y pavimentación		1,850,000	0	739,258	1,080,000	0	770,000	739,258.26	0		0		
	Construcción de banquetas y guarniciones		750,000	0	710,848	750,000	0	0	710,848	0		0		
	Alumbrado público		3,430,000	0	0	480,000	0	1,480,000	0	1,470,000		0		
	Red de aguas negras		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0		0		
	Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas.		4,290,000	0	0	750,000	0	1,950,000	0	1,590,000		0		
	Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas.		2,490,000	0	0	770,000	0	980,000	0	740,000		0		
	Reconstrucción de muelles		2,620,000	0	0	1,834,000	0	786,000	0	0		0		
	Construcción de obras de construcción		0	100,000,000	0									



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
							Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Construcción de 400 ml de banda de atraque en la plataforma 2	Puerto de Seybaplaya		0	91,015,000									
	Construcción de 200 ml de banda de atraque en la plataforma 1			0	45,000,000									
	Urbanización del Parque Industrial													
	Media tensión subterránea			0	20,000,000									
	Alumbrado público			0	9,000,000									
	Sistema de agua potable			0	17,500,000									
	Obra civil, banquetas, guarniciones y registros de agua potable			0	18,706,988									
	Drenaje sanitario y pluvial			0	5,000,000									
	Obras de infraestructura vial y modernización de acceso													
	Señalamiento vial horizontal y vertical, letreros alusivos en vialidades y viaducto del puerto.			740,000		0	0	0	0	0	740,000		0	
	Obras de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión.			9,100,000		568,030	3,400,000	0	3,170,000	568,030	1,220,000		1,310,000	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (pesos)														
Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
							Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Obras de infraestructura vial y modernización de acceso:	Puerto de Lerma												
	Modernización de caseta de control y vigilancia			730,000	0	0	0	0	0	0	730,000	0		
	Construcción de zona de pesca y muelle flotante en Terminal San Francisco			600,000	0	0	0	0	0	600,000	0			
	Obras, instalaciones y equipamiento portuario. Sistema de seguridad del puerto.			4,500,000	1,210,736	650,000	0	1,950,000	1,210,736	0	1,900,000			
	Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas	500,000		0	0	0	250,000	0	250,000	0				
	Ampliación de oficinas administrativas	5,880,000		672,178	1,825,000	0	3,680,000	672,178	375,000	0				
	Realizar estudios ambientales y de seguimiento	6,200,000		280,000	720,000	280,000	2,060,000	0	2,020,000	1,400,000				
	Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura	6,328,000		1,942,771	2,768,000	0	2,660,000	1,942,771	520,000	380,000	PU			



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			4,968,892	0		0		0		4,968,892	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	584,604	0	0	0	0	0		584,604	
Halliburton de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	20,000	0	0	0	0	0		20,000	
Gaeli, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	28,000	0	0	0	0	0		28,000	
Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	10,000	0	0	0	0	0		10,000	
Ambar Mexicana, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
La Antártica, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Perforadora Central, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	5,650	0	0	0	0	0		5,650	
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	130,000	0	0	0	0	0		130,000	
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	32,000	0	0	0	0	0		32,000	
Constructora y Arrendadora México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios y Suministros Silmar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	12,438	0	0	0	0	0		12,438	
Naviera Integral, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
PEMEX Logística	Inversión	Puerto de Lerma	0	0	0	0	0	0		0	PU
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	7,398	0	0	0	0	0		7,398	
Naviera Integral, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	71,000	0	0	0	0	0		71,000	
Multiservicios Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	15,000	0	0	0	0	0		15,000	
Pemex Exploración y Producción	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	-	0	0	0	0	0		0	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	2,700,000	0	0	0	0	0		2,700,000	
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	15,000	0	0	0	0	0		15,000	
Morgan R. García Cobá	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	84,500	0	0	0	0	0		84,500	
Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	50,000	0	0	0	0	0		50,000	
Inmobiliaria Garvar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	48,400	0	0	0	0	0		48,400	
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	6,798	0	0	0	0	0		6,798	
Compañía Perforadora México SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	101,400	0	0	0	0	0		101,400	
Patricia Flota Calvo	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	65,352	0	0	0	0	0		65,352	
Antonio Seara Sierra	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Qmax México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	305,000	0	0	0	0	0		305,000	
Protexa SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	100,000	0	0	0	0	0		100,000	
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	35,000	0	0	0	0	0		35,000	
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	18,000	0	0	0	0	0		18,000	
Gaeli Diesel, SA de CV	Inversión	Puerto de Seybaplaya	0	0	0	0	0	0		0	
Pemex Logística	Inversión	Puerto de Lerma	0	0	0	0	0	0		0	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Patricia Flota Calvo	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Comercializadora y Captura Hermanos Ruíz Gil	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	65,352	0	0	0	0	0		65,352	
Antonio Seara Sierra	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Qmax México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	305,000	0	0	0	0	0		305,000	
Protexa SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	100,000	0	0	0	0	0		100,000	
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	35,000	0	0	0	0	0		35,000	
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	18,000	0	0	0	0	0		18,000	
Gaeli Diesel, SA de CV	Inversión	Puerto de Seybaplaya	0	0	0	0	0	0		0	
Pemex Logística	Inversión	Puerto de Lerma	0	0	0	0	0	0		0	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
							Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	28,799,000	160,910,000	3,655,197	2,971,000	917,240	9,228,500	2,737,957	10,668,500	0	5,931,000	0
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Mantenimiento a instalaciones portuarias			5,400,000	0	2,666,118	650,000	389,310	1,490,000	2,276,808	1,770,000		1,490,000	
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto Isla del Carmen		2,500,000	0	164,010	0	41,076	750,000	122,934	1,000,000		750,000	
	Instalaciones eléctricas, agua potable y aguas residuales			500,000	0	532,477	125,000	79,300	125,000	453,177	125,000		125,000	
	Mantenimiento general del puerto			2,100,000	0	1,741,515	525,000	267,491	525,000	1,474,024	525,000		525,000	
	Oficinas Administrativas			300,000	0	228,116	0	1,442	90,000	226,674	120,000		90,000	
	Mantenimiento a instalaciones portuarias			3,200,000	0	116,156	350,000	35,740	830,000	80,416	1,090,000		930,000	
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Seybaplaya		1,600,000	0	0	0	0	480,000	0	640,000		480,000	
	Instalaciones eléctricas y agua potable			600,000	0	79,500	150,000	0	150,000	79,500	150,000		150,000	
	Mantenimiento general del puerto			800,000	0	35,885	200,000	35,740	200,000	145	200,000		200,000	
	Oficinas Administrativas			200,000	0	771	0	0	0	771	100,000		100,000	
	Mantenimiento a instalaciones portuarias			3,200,000	0	334,124	175,000	85,528	775,000	248,596	1,225,000		1,025,000	
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Lerma		2,000,000	0	0	0	0	600,000	0	800,000		600,000	
	Instalaciones eléctricas y agua potable			100,000	0	18,472	25,000	11,097	25,000	7,375	25,000		25,000	
	Mantenimiento general del puerto			600,000	0	97,383	150,000	22,695	150,000	74,687	150,000		150,000	
	Oficinas Administrativas			500,000	0	218,269	0	51,736	0	166,533	250,000		250,000	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Ubicación de la obra	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
							Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Dragados de Mantenimiento			5,430,000	160,910,000	0	0	0	2,715,000	0	2,715,000		0	
	Dársena 1,2,3 y 4	Puerto de Isla del Carmen		0	150,110,000	0	0	0	0	0				
	Canal interior	Puerto de Isla del Carmen		0	10,800,000	0	0	0	0	0				
	Dársena 1	Puerto de Seybaplaya		5,430,000	0	0	0	0	2,715,000	0	2,715,000		0	
	Mantenimiento al señalamiento marítimo			4,176,000	0	479,784	1,044,000	376,022	1,044,000	103,762	1,044,000		1,044,000	
	Faros, boyas y balizas	Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerna		4,176,000	0	479,784	1,044,000	376,022	1,044,000	103,762	1,044,000		1,044,000	
	Mantenimiento del complejo turístico y muelle.			1,300,000	0	0	250,000	0	550,000	0	250,000		250,000	
	Mantenimiento general del complejo	Puerto de Isla Arena		1,000,000	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000		250,000	
	Muelle pesquero	Puerto de Isla Arena		300,000	0	0	0	0	300,000	0	0		0	
	Mantenimiento general del puerto.			700,000	0	28,565	150,000	11,507	180,000	17,058	190,000		180,000	
	Mantenimiento menor en muelles	Terminal de San Francisco		100,000	0	0	0	0	30,000	0	40,000		30,000	
	Mantenimiento general	Terminal de San Francisco		600,000	0	28,565	150,000	11,507	150,000	17,058	150,000		150,000	
	Mantenimiento general del puerto.			2,885,000	0	121	50,000	121	952,500	0	1,172,500		710,000	
	Mantenimiento general	Puerto de Champotón		200,000	0	121	50,000	121	50,000	0	50,000		50,000	
	Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Champotón		2,200,000	0	0	0	0	660,000	0	880,000		660,000	
	Muelle turístico	Puerto de Champotón		485,000	0	0	0	0	242,500	0	242,500		0	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)

Ubicación de la obra	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023			Trimestre							
				Recursos propios	Recursos fiscales	Avance	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
							Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Mantenimiento general			1,300,000	0	17,382	0	6,065	390,000	11,317	910,000		0	
	Complejo turístico	Terminal Isla Aguada		1,300,000	0	17,382	0	6,065	390,000	11,317	910,000		0	
	Mantenimiento al señalamiento marítimo			1,208,000	0	12,947	302,000	12,947	302,000	0	302,000		302,000	
	Faros, boyas y balizas	San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Campechito.		1,208,000	0	12,947	302,000	12,947	302,000	0	302,000		302,000	



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			3,395,830	0	0	0	0	0		3,395,830	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	465,635	0	0	0	0	0		465,635	
Halliburton de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	571,241	0	0	0	0	0		571,241	
Gaeli, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	79,000	0	0	0	0	0		79,000	
Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	70,000	0	0	0	0	0		70,000	
Ambar Mexicana, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
La Antártica, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Perforadora Central, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	64,809	0	0	0	0	0		64,809	
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	320,000	0	0	0	0	0		320,000	
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	94,690	0	0	0	0	0		94,690	
Constructora y Arrendadora México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios y Suministros Silmar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	401,708	0	0	0	0	0		401,708	
Naviera Integral, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	132,000	0	0	0	0	0		132,000	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	34,512	0	0	0	0	0		34,512	
Naviera Integral, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	106,100	0	0	0	0	0		106,100	
Multiservicios Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	15,000	0	0	0	0	0		15,000	
Pemex Exploración y Producción	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	410,000	0	0	0	0	0		410,000	
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Morgan R. García Cobá	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	311,515	0	0	0	0	0		311,515	
Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	112,900	0	0	0	0	0		112,900	
Inmobiliaria Garvar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	140,800	0	0	0	0	0		140,800	
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	42,400	0	0	0	0	0		42,400	
Compañía Perforadora México SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	23,520	0	0	0	0	0		23,520	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche

Segundo Informe Trimestral 2023

3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Patricia Flota Calvo	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	15,000	0	0	0	0	0		15,000	
Comercializadora y Captura Hermanos Ruíz Gil	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	220,815	0	0	0	0	0		220,815	
Antonio Seara Sierra	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	0	0	0	0	0	0		0	
Qmax México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	328,000	0	0	0	0	0		328,000	
Protexa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	190,000	0	0	0	0	0		190,000	
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	66,500	0	0	0	0	0		66,500	
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	115,800	0	0	0	0	0		115,800	
Gaeli Diesel, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	142,240	0	0	0	0	0		142,240	
Pemex Refinación	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Lerma	0	0	0	0	0	0		0	
Gaeli Diesel SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	695,000	0	0	0	0	0		695,000	
PEMEX Logística	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Lerma	12,196,210	0	0	0	0	0		12,196,210	



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

4. Metas de Movimiento Portuario

Concepto		Unidad de medida	2023		Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Meta	Avance	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	toneladas	448,716	596,384	92,414	208,112	110,458	388,272	95,756		150,088	
	Carga general contenerizada											
	Granel agrícola											
	Granel mineral											
	Fluidos no petroleros											
	Carga general suelta	arribos	14,751	6,869	3,572	3,267	3,859	3,602	3,713		3,607	
	Carga general contenerizada											
	Granel agrícola											
	Granel mineral											
	Fluidos no petroleros											
Petróleo y derivados		toneladas	21,890,128	9,915,856	5,527,436	4,853,267	4,833,508	5,062,589	5,555,201		5,973,983	
		arribos	183	107	45	49	41	58	52		45	



PUERTOS DE CAMPECHE

[Handwritten signature]

Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

5. Indicadores de desarrollo portuario

Indicador		Unidad de medida	Cifra anual 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	20	10	10	15	15	15		20	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
	Fluidos no petroleros										
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	20	10	10	15	15	15		20	
	Carga general contenerizada										
	Granel agrícola										
	Granel mineral										
	Fluidos no petroleros										



PUERTOS DE CAMPECHE



Administración Portuaria Integral de Campeche
Segundo Informe Trimestral 2023

6. Indicadores de eficiencia							
Índice	Variable	Variable	Total	Trimestre			
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Fabricación y colocación de bitas marinas en la ampliación	Puerto Isla del Carmen	Piezas programadas de bitas	9	0	9	0	0
		Piezas realizados y colocadas de bitas	0	0	3		
Pavimentacion en área de muelle 15		Metros cuadrados programados de pavimentación	2000	0	2000	0	0
		Metros cuadrados realizados de pavimentación	0	0	0		
Sellado de tablestacas (muelle 19 y 20)		Metros lineales de muelle sellado programados	350	0	0	0	350
		Metros lineales de muelle sellado realizado	0	0	0		
Construcción de cerca perimetral en el parque industrial	Puerto de Seybaplaya	Metros lineales programados de cerca	200	0	0	200	0
		Metros lineales contruidos de cerca	0	0	0		
Rehabilitación de muelles de concreto	Puerto de Lerma	Metros lineales programados de rehabilitación de muelles	50	0	0	50	0
		Metros lineales realizados de rehabilitación de muelles	0	0	0		
Suministro e instalación de defensas marinas		Piezas programadas de instalación de defensas marinas	11	0	0	0	11
		Piezas realizadas de instalación de defensas marinas	0	0	0		

Administración Portuaria Integral de Campeche Segundo Informe Trimestral 2023

7. Presupuesto de la API (pesos)										
Rubro	Meta 2023	Avance 2023	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	455,065,767	194,697,766	110,918,205	89,100,762	111,911,765	105,597,004	121,424,554	-	110,811,243	-
Ingresos por Infraestructura	242,519,777	126,195,962	56,396,540	61,251,374	63,241,559	64,944,589	64,566,253		58,315,425	
Ingresos por Arrendamiento	3,549,456	3,358,605	887,364	494,662	887,364	2,863,942	887,364		887,364	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	109,293,694	30,298,878	29,071,312	14,861,646	22,781,311	15,437,231	30,293,035		27,148,035	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	99,702,840	34,844,321	24,562,989	12,493,080	25,001,531	22,351,242	25,677,902		24,460,418	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	21,695,459	-	9,663,127	-	12,032,332	-	-	-	-
Otros Productos		16,039,525		6,863,506		9,176,019				
Productos Financieros		5,655,935		2,799,621		2,856,314				
TOTAL DE INGRESOS	455,065,767	216,393,226	110,918,205	98,763,889	111,911,765	117,629,337	121,424,554	-	110,811,243	-
Servicios Personales	143,595,136	50,516,826	32,389,013	22,187,414	34,203,395	28,329,412	31,729,013		45,273,714	
Materiales y suministros	20,361,249	9,923,487	5,090,312	3,805,842	5,090,312	6,117,645	5,090,312		5,090,312	
Servicios Generales	167,705,126	80,902,880	40,926,956	42,106,656	44,926,056	38,796,224	40,926,056		40,926,056	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	540,000	65,269	135,000	15,109	135,000	50,160	135,000		135,000	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,897,679	2,892,977	4,039,545	1,822,620	3,411,045	1,070,357	4,036,045		3,411,045	
Inversion Publica	79,237,000	10,552,320	19,007,500		27,527,500	10,552,320	19,723,500		12,978,500	
Deuda Pública	28,729,577	16,404,109	6,637,394	7,985,535	8,517,394	8,418,574	6,937,394		6,637,394	
TOTAL DE EGRESOS	455,065,767	171,257,867	108,225,721	77,923,177	123,810,703	93,334,691	108,577,321	-	114,452,022	-
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	-	45,135,358	2,692,484	20,840,712	-	11,898,937	24,294,646	12,847,233	-	3,640,779
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	-	-								
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	45,135,358	2,692,484	20,840,712	-	11,898,937	24,294,646	12,847,233	-	3,640,779
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO										
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	-	45,135,358	2,692,484	20,840,712	-	11,898,937	24,294,646	12,847,233	-	3,640,779
Total de ISR, IETU, PTU										
RESULTADO NETO	-	45,135,358	2,692,484	20,840,712	-	11,898,937	24,294,646	12,847,233	-	3,640,779

