

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

CONTROL DE AVANCES DE OBRAS 2021

3ER TRIMESTRE

NO.	NO. CONTRATO	MODALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	SOLICITUD DE CONTRATO	DÍAS DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	MONTO DEL CONTRATO C/IVA	MONTO TOTAL C/IVA	AVANCES %		DESGLOSE							RETENCIÓN LOCAL 1%							
											Físico	Financ.	ANTICIPO	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	EST 5									
ISLA DEL CARMEN																											
1	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/001/2021	Invitación a cuando menos tres	Construcción de oficinas de subgerencia operaciones, Dársena 4 en el Puerto Isla del Carmen	Proyectos y Suministros Especializados del Sureste, S.A. DE C.V.	lunes, 1 de febrero de 2021	45	miércoles, 3 de febrero de 2021	viernes, 19 de marzo de 2021	\$ 2,034,971.57	\$ 2,034,971.57	100%	100%	\$ 610,491.47	\$ 993,726.99	\$ 413,210.25				\$ 17,542.86								
2	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/002/2021	Adjudicación directa	Mantenimiento a red de drenaje sanitario del Puerto Isla del Carmen	Kevin de Jesus Martinez Solis	viernes, 5 de febrero de 2021	15	lunes, 15 de febrero de 2021	lunes, 1 de marzo de 2021	\$ 441,076.36	\$ 441,076.36	100%	100%	N/A	\$ 437,273.98				\$ 3,802.38									
3	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/003/2021	Adjudicación directa	Construcción de caseta de seguridad para rampa Sur en la Ampliación del Puerto Isla del Carmen	Proveedora y Constructora Ladiel México, S.A. de C.V.	miércoles, 24 de febrero de 2021	30	lunes, 1 de marzo de 2021	martes, 30 de marzo de 2021	\$ 729,071.24	\$ 729,071.24	100%	100%	N/A	\$ 722,786.14				\$ 6,285.10									
4	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/004/2021	Adjudicación directa	Rehabilitación de muelle 19 y 20 de la Dársena 4 del Puerto Isla del Carmen	Consorcio de Servicios y Suministros Petroleros, S.A. DE C.V.	lunes, 1 de marzo de 2021	30	lunes, 8 de marzo de 2021	martes, 6 de abril de 2021	\$ 862,358.66	\$ 862,358.66	100%	100%	N/A	\$ 854,924.53				\$ 7,434.13									
5	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/005/2021	Adjudicación directa	Señalamiento horizontal en el interior del Puerto Isla del Carmen	Desarrollo Inmobiliario e Infraestructuras Dorsal, S.A.S de C.V.	martes, 30 de marzo de 2021	14	martes, 6 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021	\$ 743,710.23	\$ 743,710.23	100%	100%	N/A	\$ 737,298.93				\$ 6,411.30									
6	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/006/2021	Licitación pública	Pavimentación a base de concreto hidráulico MRSO en acceso número 4 del Puerto Isla del Carmen	Innovaciones Metálicas y Tecnológicas, S.A. de C.V.	jueves, 6 de mayo de 2021	110	viernes, 14 de mayo de 2021	martes, 31 de agosto de 2021	\$ 8,938,177.26	\$ 8,938,177.24	100%	100%	\$ 2,491,307.04	\$ 2,449,476.36	\$ 496,588.02	\$ 1,384,056.40	\$ 1,411,339.69	\$ 628,356.48	\$ 77,053.25								
7	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/007/2021	Adjudicación directa	Construcción de banquetas en el interior del Puerto Isla del Carmen	Ruhama Constructora de Obras y Suministros, S.A. de C.V.	miércoles, 12 de mayo de 2021	22	lunes, 31 de mayo de 2021	lunes, 21 de junio de 2021	\$ 709,360.08	\$ 709,360.08	100%	100%	\$ 212,808.02	\$ 329,349.11	\$ 161,087.78				\$ 6,115.17								
8	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/008/2021	Invitación a cuando menos tres	Fabricación y colocación de bitas marinas en la ampliación del Puerto Isla del Carmen	Pedro Manuel de Regil Boeta	lunes, 24 de mayo de 2021	60	lunes, 31 de mayo de 2021	jueves, 29 de julio de 2021	\$ 3,041,100.16	\$ 3,041,100.16	100%	100%	\$ 912,330.05	\$ 922,412.21	\$ 765,464.55	\$ 414,676.97			\$ 26,216.38								
9	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/009/2021	Licitación pública	Repavimentación con concreto asfáltico y bacheo en calles y avenidas en el interior del Puerto Isla del Carmen.	Constructora Gordillo, S.A. de C.V.	miércoles, 16 de junio de 2021	30	lunes, 28 de junio de 2021	martes, 27 de julio de 2021	\$ 5,295,869.82	\$ 5,295,869.82	100%	100%	\$ 1,588,760.95	\$ 3,661,454.82					\$ 45,654.05								
10	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/010/2021	Adjudicación directa	Reparación de techumbre en Acceso 1 del Puerto Isla del Carmen.	Ingeniería Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	jueves, 17 de junio de 2021	15	lunes, 28 de junio de 2021	lunes, 12 de julio de 2021	\$ 400,628.14	\$ 400,628.14	100%	100%	N/A	\$ 397,174.45					\$ 3,453.69								
11	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/011/2021	Adjudicación directa	Construcción de caseta de seguridad para rampa Norte en la Ampliación del Puerto Isla del Carmen	Entersare, S.A. de C.V.	lunes, 28 de junio de 2021	36	lunes, 19 de julio de 2021	lunes, 23 de agosto de 2021	\$ 794,060.43	\$ 794,060.43	100%	100%	\$ 238,218.13	\$ 458,424.09	\$ 90,572.86				\$ 6,845.35								
12	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/012/2021	Adjudicación directa	Habilitado de instalaciones por contingencia sanitaria en oficinas administrativas del Puerto Isla del Carmen	Kevin de Jesus Martinez Solis	martes, 13 de julio de 2021	17	lunes, 26 de julio de 2021	miércoles, 11 de agosto de 2021	\$ 222,848.55	\$ 222,848.55	100%	100%	N/A	\$ 220,927.44					\$ 1,921.11								
13	ISLA DEL CARMEN/E-OBPR/013/2021	Invitación a cuando menos tres	Retiro de pilotes y tablastacas en perímetro de la ampliación del Puerto Isla del Carmen	Consorcio de Servicios y Suministros Petroleros, S.A. de C.V.	jueves, 29 de julio de 2021	30	jueves, 5 de agosto de 2021	viernes, 3 de septiembre de 2021	\$ 1,520,405.55	\$ 1,520,405.56	100%	100%	\$ 456,121.67	\$ 1,051,176.95					\$ 13,106.94								
PALIZADA																											
1	PALIZADA/E-OBPR/001/2021	Adjudicación directa	Mantenimiento y rehabilitación a Muelle Turístico Av. Hidalgo Col. Centro (Margen del Río Palizada)	Trenchpeninsula, S. de R.L. de C.V.	viernes, 19 de febrero de 2021	26	lunes, 22 de febrero de 2021	viernes, 19 de marzo de 2021	\$ 860,753.73	\$ 860,753.73	100%	100%	\$ 258,226.12	\$ 290,750.76	\$ 304,356.56				\$ 7,420.29								
2	PALIZADA/E-OBPR/002/2021	Adjudicación directa	Rehabilitación del Malecón de Tila Carretera Palizada-La Gomez Km 5.50	Luis Humberto Viramontes Morales	viernes, 19 de febrero de 2021	29	lunes, 22 de febrero de 2021	lunes, 22 de marzo de 2021	\$ 842,693.25	\$ 842,693.25	100%	100%	N/A	\$ 481,534.04	\$ 353,894.61				\$ 7,264.60								
CHAMPOTÓN																											
1	CHAMPOTÓN/E-OBPR/001/2021	Adjudicación directa	Mantenimiento a Mirador Turístico de Champotón	Grupo Constructor Gema, S.A. de C.V.	lunes, 1 de marzo de 2021	29	lunes, 8 de marzo de 2021	lunes, 5 de abril de 2021	\$ 864,045.19	\$ 864,045.20	100%	100%	\$ 259,213.56	\$ 280,772.55	\$ 316,610.42				\$ 7,448.67								
SEYBAPLAYA																											
1	SEYBAPLAYA/E-OBPR/001/2021	Adjudicación directa	Electrificación y trabajos complementarios en caseta de acceso 2 y caseta de plataforma 8 en el P.A.C. Seybaplaya	Luis Humberto Viramontes Morales	jueves, 8 de abril de 2021	30	lunes, 19 de abril de 2021	martes, 18 de mayo de 2021	\$ 849,104.10	\$ 849,104.11	100%	100%	\$ 254,731.23	\$ 353,023.19	\$ 234,029.83				\$ 7,319.86								
2	SEYBAPLAYA/E-OBPR/002/2021	Licitación pública	Relleno y nivelación de área suroeste en la plataforma 2 del P.A.C. Seybaplaya	MAQ RENT Construcciones, S.A. de C.V.	miércoles, 16 de junio de 2021	40	lunes, 28 de junio de 2021	viernes, 6 de agosto de 2021	\$ 5,909,381.46	\$ 5,909,381.45	100%	100%	\$ 1,772,814.44	\$ 3,034,817.65	\$ 1,050,806.42				\$ 50,942.94								
3	SEYBAPLAYA/E-OBPR/003/2021	Adjudicación directa	Rehabilitación de bodega en la plataforma 2 del P.A.C. Seybaplaya	Forte Servicios Operativos de Construcción del Sur, S.A.S. de C.V.	miércoles, 23 de junio de 2021	45	lunes, 12 de julio de 2021	miércoles, 25 de agosto de 2021	\$ 857,123.97	\$ 857,123.96	100%	100%	\$ 257,137.19	\$ 422,002.69	\$170,595.08				\$ 7,389.00								
4	SEYBAPLAYA/E-OBPR/004/2021	Adjudicación directa	Mantenimiento a sistema eléctrico de media tensión, baja tensión y transformadores en el P.A.C. Seybaplaya	Alajandro Cajun Bolivar	lunes, 2 de agosto de 2021	24	miércoles, 11 de agosto de 2021	viernes, 3 de septiembre de 2021	\$ 332,387.14	\$ 332,387.14	100%	100%	N/A	\$ 329,521.73					\$ 2,865.41								