



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

# 2022

## PUERTOS DE CAMPECHE

## CUARTO INFORME TRIMESTRAL



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL

**Programa Operativo Anual 2022**  
**Cuarto Informe Trimestral**



**PUERTOS DE CAMPECHE**

**Administración Portuaria Integral de**  
**Campeche, S.A. de C.V.**

Fecha	26 de enero del 2022
-------	----------------------

Responsable Coordinador del POA	
Nombre	Lic. Gilberto Ivan Romero Ortegón
Cargo	Director de Planeación
Teléfono	0198181208 15, ext 1029, 1019
Cisco	
Correo electrónico	<a href="mailto:gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx">gilberto.romero@puertosdecampeche.com.mx</a>



**PUERTOS DE CAMPECHE**  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL**





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



PUERTOS DE CAMPECHE



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

## Programa Operativo Anual 2022

- 1a Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b Acciones derivadas de líneas de acción
- 2a Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 2b Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios
- 3ª Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
- 3b Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de Movimiento portuario
- 5 Indicadores de desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la API



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Isla del Carmen, de áreas destinadas para el almacenamiento de carga para servicios offshore.		Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de instalaciones especializadas para gas LP en el Puerto de Seybaplaya		Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Adjudicación de contratos de cesión parcial de derechos en el Puerto de Seybaplaya, de áreas para el almacenamiento de carga para servicios offshore, construcción y reparación de estructuras, así como para el suministro de combustible a embarcaciones.		Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una terminal especializada para gas natural en el Puerto de Seybaplaya		Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Diseño e instrumentación de programa para el desarrollo de tráfico de cabotaje para las distintas líneas de negocios del puerto		Programa operando	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Instrumentación de proceso de actualización de las Reglas de Operación del puerto		Reglas de Operación registradas	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Diseño y operación progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.		Plataforma operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Diseño e instrumentación de un sistema de información estadística de la comunidad portuaria, que permita medir, cuantificar y dar seguimiento en forma oportuna, a los estándares de productividad y eficiencia de los Puertos de Campeche.	Sistema operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria, para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal operativo y de la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Programa de concertación entre los sectores social, privado y gubernamental (local, estatal y federal), para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.	Programa	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Acciones a favor del medio ambiente.	Programa Operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impulsar la oferta de servicios y de infraestructura portuaria para la pesca y turismo, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Ejecutar las acciones del programa Puerto-ciudad	Programa Operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos en la terminal de San Francisco para el desarrollo de una marina para embarcaciones turísticas.	Contrato registrado	1	0	0	0	0	0	0	1	0

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL



*[Handwritten signature]*

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos	Atraer inversión de la iniciativa privada para desarrollo de infraestructura	Promover en foros diversos los beneficios que ofrecen los puertos de Campeche	Asistencia a foros	5	0	2	3	1	1	0	1	1
Desarrollar infraestructura y equipamiento portuario competitivos	Mejorar y conservar la infraestructura de los puertos	Realizar los mantenimientos en los puertos	Puertos	3	0	0	2	1	1	1	0	1
Incrementar la productividad y la eficiencia en los servicios portuarios	Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura de los puertos	Incrementar y/o renovar el número de prestadores de servicios portuarios, que satisfagan los requerimientos del sector energético y otras actividades económicas, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Contratos	60	15	84	20	63	15	15	10	13
Incrementar la productividad y la eficiencia en los servicios portuarios	Aprovechar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para el mejoramiento de los servicios portuarios	Operatividad de las herramientas tecnológicas implementadas en la supervisión de muelles y automatización de accesos.	Herramientas Tecnológicas operando	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad	Realizar acciones que determinen la normatividad ambiental	Contar con capacitación y cursos relacionados con el tema ambiental.	Cursos	8	0	1	3	2	2	1	3	0
Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad	Implementar acciones de buenas prácticas ambientales	Realizar acciones continuas para fortalecer la conciencia ambiental y la protección y conservación de especies marinas.	Acciones	2	0	1	1	1	1	1	0	1
Promover la sustentabilidad y planeación armónica puerto-ciudad	Fomentar la interacción entre el puerto y su comunidad	Realización de eventos de vinculación de Puerto-Ciudad	Eventos	15	0	7	5	22	5	68	5	72

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL



*[Handwritten signature]*





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



PUERTOS DE CAMPECHE



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2022	Trimestre							
					Primer				Segundo			
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Conservar y modernizar la infraestructura y el equipamiento portuario, acorde a las necesidades de las actividades pesqueras y turísticas.	Promover la conservación y el mejoramiento de la infraestructura de los puertos pesqueros y turísticos, para elevar la eficiencia de las operaciones portuarias.	Realizar los mantenimientos en los puertos	Puertos	3	0	0	0	1	2	1	1	1
Conservar y modernizar la infraestructura y el equipamiento portuario, acorde a las necesidades de las actividades pesqueras y turísticas.	Fomentar la inversión pública y privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de equipamiento portuario.	Promover los beneficios que ofrecen los puertos turísticos de Campeche	Contratos	30	15	25	0	0	0	29	15	0
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pesqueros y turísticos	Incrementar el número de prestadores de servicios portuarios y conexos, que satisfagan los requerimientos de los puertos pesqueros y turísticos, en condiciones de seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental.	Regularizar los contratos existentes y promover nuevos contratos	Contratos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Fomentar la eficiencia y calidad de servicios en las operaciones de los puertos pesqueros y turísticos	Promover e impulsar la captación de ingresos de las empresas y/o usuarios que operan en los puertos, para la conservación de las instalaciones y del equipamiento portuario.	Regularizar la captación de ingresos provenientes de los usuarios de turismo náutico.	Contratos	2	0	0	0	1	0	0	1	0



**PUERTOS DE CAMPECHE**  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Handwritten signature]*





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



PUERTOS DE CAMPECHE



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API.  
(pesos)

Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2022	Avance 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Recursos propios		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	Programado	Ejecido
<b>Total</b>		<b>32,778,000</b>	<b>28,532,842</b>	<b>4,424,000</b>	<b>366,482</b>	<b>11,780,400</b>	<b>4,192,980</b>	<b>9,262,800</b>	<b>7,245,172</b>	<b>7,310,800</b>	<b>16,728,208</b>
Obras complementarias en la ampliación del puerto: Suministro y Colocación de Defensas y Bitas con cap. de 50 ton.	Puerto Isla del Carmen	1,000,000	0	0	0	0	0	750,000	0	250,000	0
Obras de infraestructura vial y modernización de accesos al puerto: Alumbrado público, red de aguas pluviales, Modernización de accesos	Puerto Isla del Carmen	4,760,000	1,493,659	0	0	428,400	0	1,570,800	490,896	2,760,800	1,002,763
Obras de mejoramiento al puerto: banquetas, drenajes, casetas y señaléticas.	Puerto Isla del Carmen	1,700,000	2,184,747	0	0	600,000	891,921	725,000	533,104	375,000	759,721
Obras de mejoramiento en oficinas administrativas y operativas.	Puerto Isla del Carmen	2,600,000	837,427	0	0	400,000	0	800,000	390,429	1,400,000	446,998
Obras de mejoramiento al puerto: casetas, oficinas, señalamientos viales y media tensión.	Puerto de Seybaplaya	12,250,000	12,674,763	1,900,000	0	5,525,000	1,662,994	2,525,000	3,556,642	2,300,000	7,455,127
Sistema de osmosis inversa para potabilización de agua de mar por medios fotovoltaicos	Puerto de Seybaplaya	3,500,000	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0
Modernización de caseta de control y vigilancia	Puerto de Lerna	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



PUERTOS DE CAMPECHE



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API. (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2022	Avance 2022	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Contribuir al desarrollo económico del estado, impulsando el crecimiento sostenible de los puertos de Campeche, como plataforma logística competitiva del sector energético y otras actividades económicas, con una visión socialmente responsable.	Construcción de zona de pesca y muelle flotante en Terminal de San Francisco	Puerto de Lemma	2,600,000	2,569,110	766,000	144,420	917,000	341,276	917,000	1,079,858	0	1,003,556
	Obras de mejoramiento en oficinas	Infraestructura Corporativa	750,000	5,088,148	0	222,062	750,000	482,585	0	35,560	0	4,347,940
	Obras de vinculación Puerto Ciudad	Infraestructura Corporativa	450,000	741,931	0	0	0	0	225,000	741,931	225,000	0
	Realizar estudios ambientales y de seguimiento.	Infraestructura Corporativa	2,520,000	1,780,754	1,260,000	0	1,260,000	814,204	0	0	0	966,550
Realizar estudios y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura.		Infraestructura Corporativa	498,000	1,162,304	498,000	0	0	0	0	416,751	0	745,553



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Handwritten signature]*



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				7,799,731						7,799,731	1,376,304
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	240,212							240,212	180,597
Halliburton de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	361,380							361,380	40,500
Gaeli, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	269,556							269,556	26,750
Constructora Subacáutica Diavaz, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	159,266							159,266	2,250
Ambar Mexicana, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	92,322							92,322	0
La Antártica, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	159,232							159,232	0
Perforadora Central, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	239,428							239,428	2,364
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	344,240							344,240	295,688
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	140,686							140,686	600
Constructora y Arrendadora México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	100,282							100,282	0
Servicios y Suministros Silmar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	143,194							143,194	0
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	210,000							210,000	206,168
Naviera Integral, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	96,000							96,000	41,250
PEMEX Logística	Inversión	Puerto de Lerna	197,995							197,995	197,995

*Handwritten signature*



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	140,000							140,000	3,750
Naviera Integral, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	76,000							76,000	30,000
Multiservicios Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	79,216							79,216	18,750
Pemex Exploración y Producción	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	1,479,512							1,479,512	163,125
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	417,524							417,524	52,500
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	101,472							101,472	19,750
Morgan R. García Cobá	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	38,908							38,908	0
Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	53,658							53,658	0
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	160,000							160,000	12,250
Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	32,000							32,000	30,000
Inmobiliaria Garvar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	149,490							149,490	0
Cotemar, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	269,220							269,220	2,500
Compañía Perforadora México SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	104,954							104,954	11,250



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL

*Handwritten signature*

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de Cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre							
				Primer				Segundo			
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Patricia Flota Calvo	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	46,008							46,008	0
Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	79,686							79,686	0
Fieladora y Abastecedora Maritima, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	39,452							39,452	10,074
Antonio Seara Sierra	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	40,480							40,480	693
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	207,594							207,594	0
Qmax México, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	111,884							111,884	27,500
Protexa SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	386,070							386,070	0
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	140,954							140,954	0
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Inversión	Puerto de Isla del Carmen	101,856							101,856	0
Gael Diesel, SA de CV	Inversión	Puerto de Seybaplaya	110,000							110,000	0
Penex Refinación	Inversión	Puerto de Lema	680,000							680,000	0



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL

*[Handwritten signature]*



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022		Avance 2022		Trimestre							
		Recursos propios	Total	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto			
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
		22,370,000	21,804,278	3,355,500	1,267,396	7,829,500	4,254,324	8,948,000	4,666,200.27	2,237,000	11,616,358		
Mantenimiento a instalaciones portuarias		8,800,000	5,516,680	1,320,000	258,818	3,080,000	176,550	3,520,000	650,680	880,000	4,430,632		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto Isla del Carmen	3,800,000	2,444,886	570,000	76	1,330,000	755	1,520,000	46,836	380,000	2,397,219		
Instalaciones eléctricas, agua potable y aguas residuales	Puerto de Isla del Carmen	1,700,000	484,190	255,000	70,555	595,000	0	680,000	390,300	170,000	23,334		
Mantenimiento general del puerto	Puerto Isla del Carmen	2,600,000	2,110,571	390,000	135,063	910,000	75,475	1,040,000	142,328	260,000	1,757,704		
Oficinas Administrativas	Puerto de Isla del Carmen	700,000	477,034	105,000	53,124	245,000	100,320	280,000	71,216	70,000	252,374		
Mantenimiento a instalaciones portuarias		2,500,000	1,659,131	375,000	187,121	875,000	1,210,910	1,000,000	29,830	250,000	231,269		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Seybaplaya	1,200,000	581,005	180,000	136,402	420,000	263,103	480,000	0	120,000	181,500		
Mantenimiento general del puerto	Puerto de Seybaplaya	800,000	1,025,692	120,000	8,076	280,000	946,379	320,000	28,796	80,000	42,442		
Oficinas Administrativas	Puerto de Seybaplaya	500,000	52,434	75,000	42,643	175,000	1,429	200,000	1,034	50,000	7,328		
Mantenimiento a instalaciones portuarias		3,970,000	5,964,401	595,500	189,361	1,389,500	1,079,521	1,588,000	1,352,177	397,000	3343341.83		
Mantenimiento menor en muelles	Puerto de Lerna	1,170,000	2,037,486	175,500	0	409,500	0	468,000	0	117,000	2,037,486		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Puerto de Lerna	800,000	581,005	120,000	0	280,000	0	320,000	0	80,000	581,005		
Mantenimiento general del puerto	Puerto de Lerna	1,200,000	1,742,311	180,000	93,296	420,000	994,098	480,000	387,820	120,000	267,097		
Oficinas Administrativas	Puerto de Lerna	800,000	1,603,600	120,000	96,065	280,000	85,423	320,000	964,357	80,000	457,754		



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022		Avance 2022		Trimestre							
		Recursos propios		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto			
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Mantenimiento al señalamiento marítimo		1,800,000	1,960,045	270,000	515,804	630,000	158,028	720,000	1,032,406	180,000	253,806		
Faros, boyas y balizas	Cayo Arcas, Isla del Carmen, Seydaplava, Lerna	1,800,000	1,960,045	270,000	515,804	630,000	158,028	720,000	1,032,406	180,000	253,806		
Mantenimiento del complejo turístico y muelle.		1,450,000	2,583,932	217,500	57,819	507,500	1,346,950	580,000	1,179,163	145,000	0		
Mantenimiento general del complejo	Puerto de Isla Arena	1,300,000	1,573,420	195,000	0	455,000	1,346,950	520,000	226,470	130,000	0		
Muelle pesquero	Puerto de Isla Arena	150,000	1,010,512	22,500	57,819	52,500	0	60,000	952,693	15,000	0		
Mantenimiento general del puerto.		1,300,000	1,586,115	195,000	47,712	455,000	276,475	520,000	27,529	130,000	1,236,399		
Mantenimiento menor en muelles	Terminal de San Francisco	600,000	699,962	90,000	0	210,000	0	240,000	0	60,000	699,962		
Mantenimiento general	Terminal de San Francisco	600,000	354,514	90,000	40,448	210,000	276,475	240,000	9,265	60,000	28,326		
Instalaciones eléctricas y agua potable	Terminal de San Francisco	100,000	533,639	15,000	7,264	35,000	0	40,000	18,264	10,000	508,111		

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos)

Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022		Trimestre							
		Recursos propios	Avance 2022	Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>Mantenimiento general del puerto.</b>		<b>500,000</b>	<b>1,649,731</b>	<b>75,000</b>	<b>8,611</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>333,289</b>	<b>50,000</b>	<b>1,307,831</b>
Mantenimiento menor	Puerto de Champotón	400,000	1,649,731	60,000	8,611	140,000	0	160,000	333,289	40,000	1,307,831
Muelle turístico	Puerto de Champotón	100,000	0	15,000	0	35,000	0	40,000	0	10,000	0
<b>Mantenimiento general</b>		<b>1,300,000</b>	<b>634,170</b>	<b>195,000</b>	<b>2,149</b>	<b>455,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>31,500</b>	<b>130,000</b>	<b>600,521</b>
Complejo turístico	Terminal Isla Aguada	1,300,000	634,170	195,000	2,149	455,000	0	520,000	31,500	130,000	600,521
<b>Mantenimiento al señalamiento marítimo</b>		<b>750,000</b>	<b>248,074</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>262,500</b>	<b>5,891</b>	<b>300,000</b>	<b>29,627</b>	<b>75,000</b>	<b>212,556</b>
Faros, boyas y balizas	San Francisco, Isla Arena, Isla Aguada, Champotón, Sabancuy, Atasta, Emiliano Zapata, Nuevo Campechito.	750,000	248,074	112,500	0	262,500	5,891	300,000	29,627	75,000	212,556



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL

*Handwritten signature*



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre								
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Total				4,714,793						4,714,793		
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	200,177							200,177	91,299	
Halliburton de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	301,150							301,150	181,909	
	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	224,630							224,630	32,525	
	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	132,722							132,722	17,500	
Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	76,935							76,935	0	
Ambar Mexicana, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	132,693							132,693	0	
La Antártica, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	199,523							199,523	12,972	
Perforadora Central, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	286,867							286,867	75,625	
Estaciones de Servicio Auto, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	117,238							117,238	11,750	
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	83,568							83,568	0	
Constructora y Arrendadora México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	119,328							119,328	0	
Servicios y Suministros Silmar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	175,000							175,000	105,826	
Dowell Schlumberger de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen	80,000							80,000	28,950	
Naviera Integral, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isa del Carmen										



**DIRECCIÓN GENERAL**  
PUERTOS DE CAMPECHE

*Handwritten signature*



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	116,667							116,667	23,673
Naviera Integral, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	63,333							63,333	29,450
Multiservicios Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	66,013							66,013	63,750
Pemex Exploración y Producción	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	1,232,927							1,232,927	437,500
Servicios Marinos del Sureste, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	347,937							347,937	83,250
Consultoría y Servicios Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	84,560							84,560	31,500
Morgan R. García Cobá	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	32,423							32,423	0
Servicios Integrales de Ciudad del Carmen, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	44,715							44,715	0
Aprovisionamientos Marítimos y Petroleros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	133,333							133,333	33,625
Servicios Integrales de Cruceros, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	26,667							26,667	21,350
Inmobiliaria Garvar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	124,575							124,575	0
Cotemar, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	224,350							224,350	15,625
Compañía Perforadora México SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	87,462							87,462	5,250

## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de Mantenimiento	Ubicación de la obra	Meta 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Patricia Flota Calvo	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	38,340							38,340	0
Comercializadora y Captura Hermanos Ruiz Gil	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	66,405							66,405	0
Fletadora y Abastecedora Marítima, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	32,877							32,877	55,204
Antonio Seara Sierra	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	33,733							33,733	3,227
Global Drilling Fluids de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	172,995							172,995	0
Qmax México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	93,237							93,237	223,500
Protexa SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	321,725							321,725	152,250
Naviera Mexicana Grupo M, S de RL de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	117,462							117,462	0
Demar Instaladora y Constructora, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto Isla del Carmen	84,880							84,880	20,800
Gaeli Diesel, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	91,667							91,667	0
Pemex Refinación	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Lema	566,667							566,667	0
Gaeli Diesel SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Seybaplaya	695,000							695,000	695,000
PEMEX Logística	Mantenimiento a infraestructura y/o equipamiento	Puerto de Lema	990,794							990,794	990,794



Administración Portuaria Integral de Campeche  
Cuarto Informe Trimestral

4. Metas de Movimiento portuario

Concepto	Unidad de medida	Meta 2022	AVANCE 2022	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta		435,646	774,079	89,722	129,629	107,241	212,271	92,967	254,791	145,716	177,388
Carga general contenerizada											
Granel agrícola	toneladas										
Granel mineral											
Fluidos no petroleros											
Carga general suelta		14,321	12,700	3,468	2,812	3,746	3,335	3,605	3,355	3,502	3,198
Carga general contenerizada											
Granel agrícola	arribos										
Granel mineral											
Fluidos no petroleros											
Petróleo y derivados	toneladas	21,166,156	23,006,839	5,338,555	4,721,238	4,674,942	5,077,602	5,375,009	5,423,261	5,777,649	7,784,737
	arribos	178	220	44	56	40	54	50	53	44	57

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL



## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 5. Indicadores de desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2022	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga general suelta		20	10		15		15		20	20
Productividad en operación	THBO									
Carga general contenerizada										
Granel agrícola										
Granel mineral										
Fluidos no petroleros										
Carga general suelta		20	10		15		15		20	20
Productividad en muelle	THBM									
Carga general contenerizada										
Granel agrícola										
Granel mineral										
Fluidos no petroleros										

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL






## Administración Portuaria Integral de Campeche

### Cuarto Informe Trimestral

#### 6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Variable	Total	Trimestre			
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Construcción de banquetas		Metros cuadrados programados de banquetas	703		703		
		Metros cuadrados realizados de banquetas	<b>714.90</b>		<b>714.90</b>		
		Metros lineales programados de sellado de tablestacas	145			145	
		Metros lineales realizados de sellado de tablestacas					
Sellado de tablaestacas	Puerto Isla del Carmen	Metros lineales realizados de sellado de tablestacas	0			0	
		Piezas programadas de bitas	9			5	4
		Piezas realizados y colocadas de bitas	0			0	0
		Piezas programadas de cámaras autosustentables	48				48
Instalación de Cámaras autosustentables		Piezas instaladas de cámaras autosustentables	0				0
		Metros lineales programados de cerca	500				500
		Metros lineales construidos de cerca	<b>517.50</b>				517.50
		Metros lineales programados de rehabilitación de muelles	1,104			1,104	0
Rehabilitación de muelles de concreto	Puerto de Lerna	Metros lineales realizados de rehabilitación de muelles	<b>245.95</b>			0	245.95 *
		Piezas programadas de instalación de defensas marinas	50			50	0
		Piezas realizadas de instalación de defensas marinas	<b>50</b>			0	50

\* Se reconstruyeron 245.95 de metros lineales de muelle



PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL





## Administración Portuaria Integral de Campeche Cuarto Informe Trimestral

### 7. Presupuesto de la API (pesos)

Rubro	Meta 2022	Avance 2022	Trimestre							
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>384,370,503</b>	<b>421,333,305</b>	<b>92,028,970</b>	<b>100,407,485</b>	<b>88,809,922</b>	<b>110,287,637</b>	<b>108,836,187</b>	<b>108,882,099</b>	<b>94,695,424</b>	<b>101,656,083</b>
Ingresos por Infraestructura	223,932,297	262,474,708	54,490,552	62,860,040	48,516,016	67,126,874	65,347,892	66,740,191	55,577,837	65,747,603
Ingresos por Arrendamiento	6,440,926	3,276,257	1,638,787	1,167,044	1,707,646	929,471	1,507,537	307,881	1,586,956	871,861
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	112,972,528	75,636,813	25,323,835	19,247,701	27,814,817	20,121,840	31,831,539	19,814,844	28,002,337	16,452,428
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)	41,024,752	79,945,527	10,575,796	17,132,700	10,771,443	22,109,452	10,149,219	22,119,184	9,528,294	18,584,191
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>10,140,453</b>	<b>41,406,530</b>	<b>1,245,565</b>	<b>6,735,786</b>	<b>1,533,629</b>	<b>8,085,803</b>	<b>3,482,272</b>	<b>15,867,119</b>	<b>3,878,987</b>	<b>10,717,723</b>
Otros Productos	10,140,453	35,903,894	1,245,565	6,291,074	1,533,629	7,656,947	3,482,272	13,391,315	3,878,987	8,564,558
Productos Financieros		5,502,636		444,712		428,956		2,475,803		2,153,165
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>394,510,956</b>	<b>462,739,835</b>	<b>93,274,535</b>	<b>107,143,271</b>	<b>90,343,551</b>	<b>118,373,440</b>	<b>112,318,459</b>	<b>124,849,218</b>	<b>98,574,411</b>	<b>112,373,806</b>
Servicios Personales	104,544,999	104,396,428	23,439,129	25,375,540	24,765,353	23,596,159	22,869,129	22,955,880	33,471,388	32,466,848
Materiales y suministros	18,490,046	21,322,525	5,459,483	3,282,423	4,377,838	5,534,771	4,026,287	4,371,711	2,606,334	8,133,621
Servicios Generales	168,127,140	169,859,067	39,477,167	39,311,081	32,572,859	22,809,218	55,128,821	59,571,571	40,842,771	48,167,197
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	145,000	2,409,944	35,000	470	35,000	210,729	40,000	1,724,898	35,000	473,847
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,412,975	8,080,879	5,499,716	-	1,075,848	71,238	1,709,138	1,725,858	128,273	6,283,783
Inversión Pública	58,012,374	55,722,723	10,205,308	1,753,295	17,462,964	7,859,955	19,531,864	18,262,748	12,937,864	27,846,726
Deuda Pública	36,778,422	32,719,391	9,158,732	7,804,188	10,053,689	8,202,837	9,013,220	8,710,659	8,552,781	8,001,707
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>394,510,956</b>	<b>394,510,956</b>	<b>93,274,535</b>	<b>77,526,997</b>	<b>90,343,551</b>	<b>66,284,906</b>	<b>112,318,459</b>	<b>117,323,325</b>	<b>98,574,411</b>	<b>131,375,728</b>
<b>UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>68,228,879</b>	<b>-</b>	<b>29,616,274</b>	<b>-</b>	<b>50,088,634</b>	<b>-</b>	<b>7,525,893</b>	<b>-</b>	<b>19,001,922</b>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	68,228,879	-	29,616,274	-	50,088,634	-	7,525,893	-	19,001,922
<b>RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	<b>-</b>	<b>68,228,879</b>	<b>-</b>	<b>29,616,274</b>	<b>-</b>	<b>50,088,634</b>	<b>-</b>	<b>7,525,893</b>	<b>-</b>	<b>19,001,922</b>
Total de ISR, IETU, PTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-</b>	<b>68,228,879</b>	<b>-</b>	<b>29,616,274</b>	<b>-</b>	<b>50,088,634</b>	<b>-</b>	<b>7,525,893</b>	<b>-</b>	<b>19,001,922</b>

PUERTOS DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN  
GENERAL

